

Château de Portes

un vaisseau en Cévennes



Prévisionnel de travaux – saison 2006

I- Barbacane :

- Reprise en tiroir de deux fissures sur le côté sud de la barbacane.
- Reprise d'une partie du mur formant un ventre et menaçant de s'effondrer
- Confection d'un solin à la chaux sur toutes les élévations

II- Façade Sud :

- Relevé et calepinage du bout de mur menaçant de s'effondrer
- Démontage de ce bout de mur et stockage des pierres
- Dévégétalisation du contrefort soutenant le reste du mur sud
- Rejointoiement du mur sud écroulé du château médiéval

III- Cour d'honneur :

- Décroustage des vieux joints et rejointoiement du mur ouest avec mise en valeur de l'arrachement de l'escalier d'accès extérieur au 1^{er} chemin de ronde
- Injection comme dans la partie extérieure d'un coulis de chaux

VI –Cuisine médiévale :

- Mise en sécurité de la fissure (étais retirés) des pierres à l'aide d'un camion nacelle)
- Relevé et Calepinage
- dépose du talus extérieur jusqu'à la base du mur
- reprise en tiroir de la fissure intérieure et extérieure
- Injection d'un coulis de chaux
- Remontage du mur talus et rejointoiement

V-Galerie d'Anduze :

Niveau 0 :

- Dé- jointoiement des piliers et des murs
- Rejointoiement après injection d'un coulis de chaux

Niveau 1 :

- Destruction de l'ancienne chape devenue perméable
- Mise en œuvre d'un système d'évacuation des eaux de pluie provenant de la salle d'accueil et de la tour d'escalier
- Reconstruction d'une chape étanche, cette chape devra dans l'avenir recevoir un dallage de pare feuille comme à l'origine.

VI- Corps de garde :

Corps Nord est :

- ouverture du toit

- maçonnerie de la souche de la cheminée au niveau du toit

- maçonnerie du mur gouttereau ceinturant la totalité de la toiture

Corps Nord-ouest :

- reprise en maçonnerie du conduit de cheminée (manque deux assises)
- maçonnerie du chapeau de la cheminée
- reprise en maçonnerie des parties du mur gouttereau manquantes

IV- 1er chemin de ronde:

- Mise en place d'un système d'évacuation des eaux
- Chape maigre à la chaux, imperméable
- Dépose de l'arrachement de la dernière arche liant la tour d'escalier au 2^{ème} chemin de ronde afin d'alléger l'ouvrage et d'éviter l'effondrement spontané qui engendrerait des dégâts très importants.

VII- Tour de guet :

- Confection d'une charpente circulaire qui soutiendra la toiture
- Pose des voliges
- Couverture en lauze

VIII - Menuiseries :

- Finition des travaux prévus en 2005
- Pose de la porte restante, fermant le corps de garde nord.
- Confection d'une balustrade de sécurité sur la plate-forme située en haut de l'escalier à vis

IX -Taille de pierres :

- Pierres manquantes des gouttereaux des tours de garde
- Suite des pierres de la deuxième cheminée du corps de garde Nord-Ouest
- Démarrage de la taille des pierres pour la main courante du 1^{er} chemin de ronde (parement de la dernière assise)

X -Forge :

- Fabrication des pentures serrures et clous
- Reprise des outils de taille
- Fabrication d'une grille de protection pour l'ouverture du puits situé ans la cour d'honneur